



WINTER - MONTAGE - ARBEITEN

Zur Kenntnisnahme und 3 Tage vor Montagebeginn zurückschicken.

Auftragsnummer:

Baustelle:

Auftraggeber:

Architekt:

Verantwortl. Bauleitung:

Wintermontagen bei Temperaturen unter 5 °C können nur mit Einverständnis der Fa. KETONIA GmbH Spannbeton-Fertigteilwerk, Weiden bei bauseitiger Gefahren-, Kälteschäden- und Erschwerniskosten-Übernahme ausgeführt werden.

Vergussarbeiten sind nur möglich, wenn die Außentemperatur mindestens 2 Tage vor und 7 Tage nach dem Verguss deutlich über 5 °C liegt.

Bei Wintermontage (Kälte, Schnee, Eisbildung) können einzelne oder mehrere der folgenden Zusatzleistungen erforderlich werden:

1. Entfernen von Eis auf Bindern, Sockeln und Platten
2. Schneeräumen, Auftauarbeiten
3. Stundenaufwand für provisorische Abdeckung von Dachflächen und Plattenstapel
Folien und Strohmatten sind bauseits kostenlos zu stellen
4. Miete für Auftaugeräte, Dampfgeräte (An- und Abtransport)
5. An- und Abfahrtskosten der Kolonnen wegen Unterbrechung
6. Wartezeiten

Alle oben aufgeführten Leistungen sind nicht in unserem Angebot enthalten und werden gegen Nachweis verrechnet.

Zur Kenntnis genommen:

.....
Ort, Datum

.....
Der Auftraggeber oder sein Bevollmächtigter

Stand 04/2014